

Информация
об участии Эльбрусского муниципального района
в национальных проектах, государственных программах в 2021 г.
на 01.01.2022 г.

рублей.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование целевой статьи	выделено всего:	Заключены мун. контракты	Освоено	Виды работ и сроки их исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта Жилье и городская среда						100%
1	Тырныауз	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	5 588 502,67	5 588 500,00	5 588 500,00	Обустройство двора территории ООО "САЛАУАТ" (30% аванс в мае) Работы начаты, заверш. работ 01.07.21г.
2	Былым		556 785,08	556 785,08	556 785,08	Обустройство двора территории, ООО СК БАЙЕР Работы начаты, заверш. 01.07.21г.
3	Кенделен		1 711 930,54	1 711 930,70	1 711 930,70	Обустройство двора территории Сквер, ООО ЭДУ Работы начаты, заверш. работ 01.07.21г. Аванс не предусмотрен.
4	Эльбрус		1 410 848,29	1 410 848,29	1 410 848,29	Обустройство двора территории контракт с ООО "ЭФЭСТРОЙСЕРВИС" на сумму 888,83 т.р Общест. территория дог. на 522,0 т.р. с ООО "Арт-Люкс"
Итого			9 268 066,58	9 268 064,07	9 268 064,07	
Федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"						100%
5	с.п. Кенделен	Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	4 966 990,00	4 966 990,00	4 966 990,00	Реконструкции автодороги «Подъезд от автодороги Кенделен – Западный Кинжал – ул.Хаймашинская – со съездом по ул. 800 Погибших» протяж. 160м. Реконстр. моста, подписан контракт 16.04.21 с ООО "СТРОЙЛАЙН-ЛД".
Итого			4 966 990,00	4 966 990,00	4 966 990,00	
"Культура"						100%

6	Тырныауз	Субсидии на "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" на работы по нанесению имен	8 400,00	8 400,00	8 400,00	На работы по нанесению имен по план-графику август
7	Тырныауз	Субсидии на "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" на восстановление воинских захоронений	7 128 902,52	7 128 902,52	7 128 902,52	Подписание контракта 02.09.21 с ООО"РЕСТАВ" срок завершения работ 01.12.21г есть финансирование
8	Эльбрус	Субсидии на "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" на работы по нанесению имен	339 600,00	339 600,00	339 600,00	На работы по нанесению имен по план-графику освоение запланировано на август
9	Былым	Субсидии на "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" на работы по нанесению имен	6 000,00	6 000,00	6 000,00	На работы по нанесению имен по план-графику освоение запланировано на август
	Былым	Субсидии на "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" на восстановление воинских захоронений	406 000,00	406 000,00	406 000,00	

10	МКУК "ДК Кенделен"	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. чел.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Укрепление материально-технической базы (Муз. оборудование)
11	МКУК "ДК им.К.Кулиева"	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. чел.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Укрепление материально-технической базы (мебель, компьютер тех.) освоено
	Итого		8 638 902,52	8 638 902,52	8 638 902,52	
Национальный проект "Образование"						100%
12	МОУ СОШ №3 г.Тырныауз	Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы "Развитие образования в КБР"	3 297 053,00	3 297 053,00	3 297 053,00	Текущий ремонт спортзалов, контракт от 19.04.21 с ООО "ДОРСТРОЙ" дог. На 2459,6т.р. экономия 837,45тыс.руб. (27%). Будет направлена на доп. работы . Срок завершения по контр. изменен на 31 августа.
	Итого		3 297 053,00	3 297 053,00	3 297 053,00	
Федеральный проект "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда"						100%
13	Тырныауз	Обеспечение жильем молодых семей	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	Обеспечение жильем молодых семей (4 семьи) Поступило ФЕД.РЕС.1369,3 тыс. Средства освоены.
	Итого		2 142 000,00		2 142 000,00	
Федеральный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"						100%

14	с.п. Лашкута	Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения регионального проекта "Чистая вода"	7 780 450,00	7 498 145,00	7 498 145,00	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Лашкута . Контракт заключен 11.05.2021 года. (аванс не предусмотрен, работы будут проведены в 2 этапа до 31 августа и 31 октября) есть финансир
	с.п.Кенделен		6 990 580,00	6 720 000,00	6 720 000,00	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от ул. Энеева до ул. Ленина и по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская прояж 4,2км.) контр.закл. С ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" 16.04.21г. Срок завершения до 31 августа 2021г.
	итого:		14 771 030,00	14 218 145,00	14 218 145,00	
На оплату проектно-сметной документации по водоснабжению						100%
15	Тырныауз	Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения	1 933 200,00	1 933 200,00	1 933 200,00	Заключены два прямых договора с ООО «СТРОЙЛАЙН-ЛН» на 969 430руб.Подписаны два контракта с ООО "СТРОЙГАРАНТЭКСПЕРТИЗА" на 963,7тыс.руб
16	Былым		533 400,00	533 400,00	533 400,00	ООО СК «Гибрадор» до 01.06.21г. По контракту предусмотрен аванс 30%.(ул.Подгорная-1,2 км.; ул.Заречная-0,4 км.;ул.Тебердиева-0,5 км.)
17	Лашкута		400 000,00	400 000,00	400 000,00	освоено, МК с ООО "Стройгарантэкспертиза"
18	Кенделен		533 400,00	533 400,00	533 400,00	ООО «Стройлайн-ЛН» (ул.Энеева -600 м; ул.Ленина- 570 м, ул.Терешковой-560м, ул.Терешковой- 480м, ул.Ленина- 540 м.)
19	Бедьк		400 000,00	400 000,00	400 000,00	ООО "ИНФОРМ Сервис" до 01.06.21г. Аванс не предусмотрен.
	Итог			3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	ИТОГО:	На реализацию мероприятий национальных проектов	27 336 149,58	26 783 262,07	26 783 262,07	100%
	ВСЕГО:		46 884 042,10	44 189 154,59	46 331 154,59	99%